

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO/UF SANTOS DUMONT/MG
:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1 T - CABANGU

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 142.766,12	7,29%	25,00%	25,00%	15,00%	40,00%	15,00%	55,00%	15,00%	70,00%	15,00%	85,00%	15,00%	100,00%
02.	FUNDAÇÃO	R\$ 209.787,69	10,71%	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	35,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
03.	ESTRUTURA	R\$ 285.280,13	14,56%	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	35,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
04.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 181.092,42	9,24%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
05.	COBERTURA	R\$ 80.699,83	4,12%		0,00%		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%
06.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.387,23	0,63%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
07.	ESQUADRIAS	R\$ 201.517,26	10,29%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
08.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 63.739,89	3,25%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
09.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 105.441,87	5,38%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
10.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.853,49	1,01%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%
11.	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.848,02	1,57%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	50,00%	100,00%
12.	PINTURA	R\$ 71.771,17	3,66%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	50,00%	100,00%
13.	MARMORARIA	R\$ 11.122,09	0,57%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	70,00%	100,00%
14.	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.197,60	3,07%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 121.455,29	6,20%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 215.467,70	11,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
17.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 110.872,20	5,66%		0,00%		0,00%		0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%
18.	DADOS E VOZ	R\$ 8.228,93	0,42%	25,00%	25,00%		25,00%	15,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
19.	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.372,19	0,78%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
20.	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.508,88	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.569,96	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	3,19%	3,19%	6,85%	10,04%	11,94%	21,98%	24,30%	46,28%	26,58%	72,85%	27,15%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$ 1.958.979,96		R\$ 62.502,15	R\$ 62.502,15	R\$ 134.196,74	R\$ 196.698,89	R\$ 233.901,20	R\$ 430.600,10	R\$ 475.983,09	R\$ 906.583,18	R\$ 520.611,47	R\$ 1.427.194,65	R\$ 531.785,31	R\$ 1.958.979,96

SANTOS DUMONT/ MG **05/03/2025**

ELVES NAVES DE OLIVEIRA
CREA/CAU A36373-1

PACIFICO ESTITES RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal